

工作联系函


编号:

日期: 2023.5.15

收件单位	重庆渝高新兴科技发展有限公司		收件人及联系电话	[REDACTED]	
发件人		发件人电话		发件页数	
项目负责人 (签字)			项目负责人电话		
项目名称	资产项目 2023 年度空调采购安装工程				
主题	关于资产项目 2023 年度空调采购安装工程清单需明确的问题				
内容	1、“天棚乳胶漆”中项目特征及工作内容：腻子作法不明确，请明确？				
	天棚乳胶漆	[项目特征] 1.基层类型：抹灰面、石膏板 2.腻子种类：乳胶漆 3.刷漆遍数：乳胶漆两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刷底漆、面漆			
	回复：腻子两遍				
2、“轻钢龙骨单层纸面石膏板平级吊顶”中项目特征及工作内容因无设计图纸，“满足设计要求”无法查看，其吊杆规格和高度不明确、轻钢龙骨的规格及间距不明确、是否跟“跌级吊顶”清单项目特征一致，请明确？					
	轻钢龙骨单层纸面石膏板平级吊顶	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：主龙骨为50系列卡式轻钢龙骨，按900mm间距排列38次龙骨，按300mm间距排列，φ6.5吊钩按@=900mm，吊杆距主龙骨端部距离不超过300mm。 2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 4.压条材料种类、规格：详设计 5.嵌缝材料种类：详设计 [工程内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝			
回复：明确如下					
3、“踢、补线槽”是用于电线管暗敷的吗？还包括墙面刮腻子和刷涂料？是砖墙剔槽还是混凝土墙剔槽？					
	踢、补线槽	[项目特征] 1.名称：剔补线槽，墙体综合考虑 [工作内容] 1.剔线槽 2.本体安装（安装） 3.采用M5 水泥砂浆补线槽 4.补腻子和油漆（2道腻子，两道油漆）			
回复：明确如下					



- 4、“防火堵洞(隔板)、孔洞封堵”单位为“处”请明确洞口大小?
回复: 100 孔
- 5、“接线盒”是暗装还是明装?
回复: 暗装
- 6、“矩形镀锌钢板风管”项镀锌风管连接方式不明确?
回复: 角钢法兰连接
- 7、“铜管”清单项需提供设计要求
回复: 按相关规范执行
- 8、分歧器未罗列清单(需明确型号); 制冷剂液侧管填充量是否列项; 请明确?
回复: 分歧器部单独罗列, 综合包含到铜管里面;
不单独列项
- 9、“管道绝热”请明确需保温的管道规格是多少?
回复: 管径根据实际量计算, 计量单位为体积
- 10、“多联机室内机”项技术参数不全, 只有制冷量, 无以下其它指标: 新风量、机外余压、电机功率、制热量、制冷工质等。
回复: 详见资产项目 2023 年度空调采购安装工程-清单疑问(3)
- 11、“直变频多联机室外机”项技术参数不全, 只有制冷量, 无以下其它指标: 新风量、机外余压、电机功率、制热量、制冷工质、运行重量等。
回复: 详见资产项目 2023 年度空调采购安装工程-清单疑问(3)
- 12、“风机盘管控制器”项控制器规格型号、样式不明确请明确?
回复: 含到设备里面一起



内容

- 13、“水系统水泵”项技术参数不全请明确?
回复: 转速 2900r/min 扬程 H=19 口径 100 流量 75m³/h
- 14、“配电箱”项无系统图, 无配电箱尺寸, 请明确?
回复: 700*500*200, 箱体厚度 1.0, 空配电箱
- 15、“风机减震垫安装”项单位为“个”请明确是否单位有误或名称为“风机减震器”
回复: 风机减震器
- 15、对清单项目特征中写详见招标文件及设计图纸, 请提供施工图或招标文件
回复: 没有施工图, 请按照你们编制的通用条款编制
- 16、名称与项目特征内的名称不一致, 是否按项目特征名称修改请明确
回复: 按项目特征名称修改
- 17、“风机减震垫安装、主机钢构基础、柔性接口”此三项清单项与“多联机室内机”、“直变频多联机室外机”的清单描述和工作内容有重复, 请明确是否单独列项?
回复: 需要, 部位现场安装涉及。将“多联机室内机”清单描述中的“减振器、支架形式、材质”和“直变频多联机室外机”清单描述中的“减振形式”的相关内容删除。
- 18、清单项“空调排水管”工作内容包含压力和吹洗扫实验, 是否需要调整
回复: 不需要
- 19、“电气配线 Wdz-BYJ-6”及“电气配线 Wdz-BYJ-4”项目名称与项目特征不一致, 是否按项目名称修改请明确
回复: 项目特征按项目名称修改
- 20.“多联机室内机”清单项描述和工作内容中是否需要增加“风机盘管接线”的描述。
回复: 添加
- 21、清单项“弃渣弃置”项目特征描述和工作内容中是否需要加个“包含渣场费”的描述。
回复: 添加
- 22、清单项“管道绝热”和清单项“冷媒管保温”是否重复, 请明确。
回复: 清单项“管道绝热”项目名称改成“冷媒管保温”, 原清单项“冷媒管保温”删除。